

**M. et Mme BONNARD**

**12 Boulevard Thermal**

**63100 CLERMONT FERRAND**

Notre TVA Intracom. : FR 29 438 717 167

**N° Fournisseur : Travaux réalisés du 20/03 au 04/04/2008**

Romagnat, le 29 mai 2008

Fournisseur n° : 11

## **FACTURE N° F08/00369**

| Désignation                                                                                                                                                                              | Quantité | Unité | Prix Unit. | Mont H.T. €    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------------|---|
| <b><u>CLÔTURES</u></b>                                                                                                                                                                   |          |       |            |                |   |
| <b><i>Côté Monsieur MASSENA clôture grillage Ht 2.00 m</i></b>                                                                                                                           | 13,6     | ML    | 42,20      | 573,92         | 1 |
| Fourniture et pose de grillage simple torsion, 2.00m, piquets T plastifiés<br>verts fixés sur dé béton.                                                                                  |          |       |            |                |   |
| <b><i>Clôture rigides NYLOFOR 3D blanche Ht 1.23 * 2.5m</i></b>                                                                                                                          | 22,9     | ML    | 91,00      | 2083,90        | 1 |
| Fourniture et pose de panneaux rigides avec poteaux acier galvanisé<br>fixés sur mur par des platines.                                                                                   |          |       |            |                |   |
| <b><u>ARROSAGE INTEGRE</u></b>                                                                                                                                                           |          |       |            |                |   |
| <b><i>Mise en place d'un arrosage intégré comprenant</i></b>                                                                                                                             | 324,8    | M2    | 10,00      | 3248,00        | 1 |
| étude, tracé, ouverture des tranchées, installation des tuyaux diamètre<br>16 et 32, installation des canons, des tuyères, raccords divers,<br>regards,<br>électrovannes et programmeur. |          |       |            |                |   |
| <b><u>TALUS</u></b>                                                                                                                                                                      |          |       |            |                |   |
| <b><i>Pose toile verte sur talus devant villa,</i></b>                                                                                                                                   | 40       | M2    | 11,55      | 462,00         | 1 |
| <b><i>A reporter ...</i></b>                                                                                                                                                             |          |       |            | <b>6367,82</b> |   |

| Désignation                                                                                                                                                         | Quantité | Unité | Prix Unit. | Mont H.T. €     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------|---|
| <b>Report ...</b>                                                                                                                                                   |          |       |            | <b>6367,82</b>  |   |
| L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile. |          |       |            |                 |   |
| <b>Pose toile verte sur talus derrière villa,</b>                                                                                                                   | 14,7     | M2    | 11,55      | 169,79          | 1 |
| L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile. |          |       |            |                 |   |
| <b><u>PLANTATIONS</u></b>                                                                                                                                           |          |       |            |                 |   |
| <b>Plantation d'arbustes sur les talus déjà bachés</b>                                                                                                              | 38       | Unite | 11,00      | 418,00          | 1 |
| Ouverture manuelle des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.                                 |          |       |            |                 |   |
| <i>Ceanothus thyrsiflorus Repens = prostatus</i>                                                                                                                    | 30/40    | 8     | Unite      |                 |   |
| <i>Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'</i>                                                                                                                           | 30/40    | 8     | Unite      |                 |   |
| <i>Forsythia Marée d'Or ® 'Courtasol'</i>                                                                                                                           | 30/40    | 7     | Unite      |                 |   |
| <i>Genista lydia</i>                                                                                                                                                | 30/40    | 7     | Unite      |                 |   |
| <i>Rosier paysager DECOROSIER 'Emera ® 'Noatraum'</i>                                                                                                               |          | 8     | Unite      |                 |   |
| <b>Plantation d'arbustes persistants à fleurs,</b>                                                                                                                  | 17       | Unite | 26,40      | 448,80          | 1 |
| en haut du talus. Ouverture des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.                        |          |       |            |                 |   |
| <i>Abelia x grandiflora</i>                                                                                                                                         | 80/100   | 2     | Unite      |                 |   |
| <i>Escallonia 'iveyi'</i>                                                                                                                                           | 80/100   | 5     | Unite      |                 |   |
| <i>Photinia x fraseri 'Red Robin'</i>                                                                                                                               | 80/100   | 5     | Unite      |                 |   |
| <i>Viburnum tinus</i>                                                                                                                                               | 80/100   | 5     | Unite      |                 |   |
| <b>Plantation d'arbres tiges</b>                                                                                                                                    | 2        | Unite | 180,00     | 360,00          | 1 |
| Ouverture manuelle des trous de plantation, préparation des mottes, fourniture et mise en place des végétaux, premier arrosage, mise en place des tuteurs.          |          |       |            |                 |   |
| <i>Cupressus sempervirens stricta</i>                                                                                                                               | 200/250  | 1     | Unite      |                 |   |
| <i>Pinus pinea</i>                                                                                                                                                  | 10/12    | 1     | Unite      |                 |   |
| <b><u>GAZON</u></b>                                                                                                                                                 |          |       |            |                 |   |
| <b>Terre végétale</b>                                                                                                                                               | 60       | M3    | 30,00      | 1800,00         | 1 |
| Apport et mise en place sur 20cm.                                                                                                                                   |          |       |            |                 |   |
| <b><u>BETON DESACTIVE</u></b>                                                                                                                                       |          |       |            |                 |   |
| <b>Béton désactivé sous escalier</b>                                                                                                                                | 1        | Gratu | 0,00       |                 |   |
| et béton de propreté devant le portail.                                                                                                                             |          |       |            |                 |   |
| <b>Accès en béton désactivé</b>                                                                                                                                     | 77,7     | M2    | 90,00      | 6993,00         | 1 |
| <b>A reporter ...</b>                                                                                                                                               |          |       |            | <b>16557,41</b> |   |

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantité | Unité | Prix Unit.       | Mont H.T. €       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Report ...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>16557,41</b>   |                     |
| Enlèvement des pavés H existants, évacuer en décharge publique.<br>Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais.<br>Encaissement en grave basaltique 0/31.5<br>Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10,<br>Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot,<br>chromofibre sur 12 cm d'épais. désactivant orange.<br>Laver au nettoyeur haute pression 24 h après. |          |       |                  |                   |                     |
| <b>Passage de roues en béton désactivé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,5     | M2    | 90,00            | 1305,00           | 1                   |
| Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais.<br>Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10,<br>Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot,<br>chromofibre sur 12 cm d'épais. désactivant orange.<br>Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.                                                                                                               |          |       |                  |                   |                     |
| <b>Devant les garages en béton désactivé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,8     | M2    | 60,00            | 708,00            | 1                   |
| Sur béton déjà réalisé par vos soins.<br>Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot,<br>chromofibre sur 6 cm d'épais. désactivant orange.<br>Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                   |                     |
| <b>Joints dilatation en pavés vieilliss 14 * 14,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,5     | ML    | 23,00            | 816,50            | 1                   |
| Hydra coloris Arbois, posés sur mortier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |                  |                   |                     |
| <b>Casser ancien pilier de portail et ancien seuil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | Inter | 350,00           | 350,00            | 1                   |
| Démolition pourtour coffret gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                  |                   |                     |
| <b>Fourniture et mise en place couvercle fonte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | Inter | 151,00           | 302,00            | 1                   |
| pour regard 40 * 40 et 50 * 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                  |                   |                     |
| Pas d'escompte pour paiement anticipé.<br>Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros, due<br>en cas de retard de paiement (en plus des intérêts légaux), Décret 2012-1115<br>du 02/10/2012                                                                                                                                                                              |          |       |                  |                   |                     |
| Montant H. T. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | Montant H. T. €  | % T.V.A.          | Montant T.V.A.      |
| <b>20 038,91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>20 038,91</b> | <b>19,60</b>      | <b>3 927,63</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                  |                   | Montant T.T.C €uros |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                  |                   | <b>23 966,54</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                  | Acompte           | - 16 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                  | Net à Payer €uros | <b>7 966,54</b>     |

Date échéance : 29/05/2008

IBAN : FR76 1027 8116 2500 0200 4400 142 CMCIFR2A