

M. et Mme BONNARD

12 Boulevard Thermal

63100 CLERMONT FERRAND

Notre TVA Intracom. : FR 29 438 717 167

N° Fournisseur : Travaux réalisés du 20/03 au 04/04/2008

Romagnat, le 29 mai 2008

Fournisseur n° : 11

FACTURE N° F08/00369

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H.T. €
<u>CLÔTURES</u>				
Côté Monsieur MASSENA clôture grillage Ht 2.00 m Fourniture et pose de grillage simple torsion, 2.00m, piquets T plastifiés verts fixés sur dé béton.	13,6	ML	42,20	573,92 1
Clôture rigides NYLOFOR 3D blanche Ht 1.23 * 2.5m Fourniture et pose de panneaux rigides avec poteaux acier galvanisé fixés sur mur par des platines.	22,9	ML	91,00	2083,90 1
<u>ARROSAGE INTEGRE</u>				
Mise en place d'un arrosage intégré comprenant étude, tracé, ouverture des tranchées, installation des tuyaux diamètre 16 et 32, installation des canons, des tuyères, raccords divers, regards, électrovannes et programmeur.	324,8	M2	10,00	3248,00 1
<u>TALUS</u>				
Pose toile verte sur talus devant villa,	40	M2	11,55	462,00 1
A reporter ...				6367,82

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H.T. €
Report ...				6367,82
L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile.				
Pose toile verte sur talus derrière villa,	14,7	M2	11,55	169,79 1
L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile.				
PLANTATIONS				
Plantation d'arbustes sur les talus déjà bachés	38	Unité	11,00	418,00 1
Ouverture manuelle des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.				
<i>Ceanothus thyrsiflorus Repens = prostratus</i>	30/40	8	Unité	
<i>Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'</i>	30/40	8	Unité	
<i>Forsythia Marée d'Or @ 'Courtasol'</i>	30/40	7	Unité	
<i>Genista lydia</i>	30/40	7	Unité	
<i>Rosier paysager DECOROSIER 'Emera @ 'Noatraum'</i>		8	Unité	
Plantation d'arbustes persistants à fleurs,	17	Unité	26,40	448,80 1
en haut du talus. Ouverture des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.				
<i>Abelia x grandiflora</i>	80/100	2	Unité	
<i>Escallonia 'iveyi'</i>	80/100	5	Unité	
<i>Photinia x fraseri 'Red Robin'</i>	80/100	5	Unité	
<i>Viburnum tinus</i>	80/100	5	Unité	
Plantation d'arbres tiges	2	Unité	180,00	360,00 1
Ouverture manuelle des trous de plantation, préparation des mottes, fourniture et mise en place des végétaux, premier arrosage, mise en place des tuteurs.				
<i>Cupressus sempervirens stricta</i>	200/250	1	Unité	
<i>Pinus pinea</i>	10/12	1	Unité	
GAZON				
Terre végétale	60	M3	30,00	1800,00 1
Apport et mise en place sur 20cm.				
BETON DESACTIVE				
Béton désactivé sous escalier	1	Gratu	0,00	
et béton de propreté devant le portail.				
Accès en béton désactivé	77,7	M2	90,00	6993,00 1
A reporter ...				16557,41

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H.T. €	
Report ...				16557,41	
Enlèvement des pavés H existants, évacuer en décharge publique. Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais. Encaissement en grave basaltique 0/31.5 Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10, Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot, chromofibre sur 12 cm d'épais. désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Passage de roues en béton désactivé	14,5	M2	90,00	1305,00	
Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais. Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10, Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot, chromofibre sur 12 cm d'épais. désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Devant les garages en béton désactivé	11,8	M2	60,00	708,00	
Sur béton déjà réalisé par vos soins. Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot, chromofibre sur 6 cm d'épais. désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Joints dilatation en pavés vieilliss 14 * 14, Hydra coloris Arbois, posés sur mortier.	35,5	ML	23,00	816,50	
Casser ancien pilier de portail et ancien seuil Démolition pourtour coffret gaz	1	Inter	350,00	350,00	
Fourniture et mise en place couvercle fonte pour regard 40 * 40 et 50 * 50	2	Inter	151,00	302,00	
Pas d'escompte pour paiement anticipé. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros, due en cas de retard de paiement (en plus des intérêts légaux), Décret 2012-1115 du 02/10/2012					
Montant H. T. €		Montant H. T. €	% T.V.A.	Montant T.V.A.	Montant T.T.C €uros
20 038,91		20 038,91	19,60	3 927,63	23 966,54
Acompte				- 16 000,00	
Net à Payer €uros				7 966,54	
Date échéance : 29/05/2008					